

## Zápis z jednání ZO Majdalena č. 36 ze dne 21. 09. 2009

**Přítomni :** Dle prezenční listiny

**Zapisovatel:** Hrubý J.

**Ověřovatelé:** Ing. Vošahlík, Mgr. Koktavý

### Program: 1) Projednání rekonstrukce MŠ

- a) Informace J. Pavelec – plnění rozpočtu k 15. 9. 2009 stav účtu: 1 400 000,- Kč.
- b) podíl obce na rekonstrukci MŠ činí min. 20% z ceny
  - dotace od Krajského úřadu 400 tisíc Kč
  - došla záloha na dotaci ve výši 280 tisíc Kč
- c) Informace J. Pavelce o jednání J. Pavelce na Krajském úřadu. Pokud se nezmění účel dotace, výše dotace zůstává nezměněna. Termín dokončení 30. 10. 2009 je závazný.
- d) Je třeba oslovit více výrobců mobilních buněk a neprodleně vybrat nejvýhodnějšího s atestem hygienických norem.
- e) Je třeba neprodleně oslovit stavební úřad – stanovisko ke stavbě na ohlášení (termín).

Zapsal: J. Hrubý

Ověřovatelé: Ing. Vošahlík  
Mgr. Koktavý